

Projektbeschreibung	70936 UK:	Bewilligung	Zusatzmittel	geplante Fertigstellung BPU	Bau- verzögerung	geplante Fertigstellung aktuell	Begründung
AWS +++ Alfred-Wegener-OS, Umbau zur Sekundarschule	350	2.629.000,00 €		29.07.2011	bisher keine	29.07.2011	keine
FBO +++ Friedrich-Bayer-OS, Umbaumaßnahmen	352	1.223.000,00 €		23.10.2010	2 Monate	Ende 2010	zusätzl. Schäden in der Bausubstanz. ---Die Fertigstellung steht in Abhängigkeit von der Beauftragung der Schindler-Aufzüge durch das BASZ. Nach erfolgter Beauftragung ist für die Lieferfristen ein Zeitraum von 8-14 Wochen einzuplanen.
NIK +++ Nikolaus-August-Otto-OS, Gemeinschaftschule + energ.Maßnahmen	353	3.192.862,00 €	62.000 € in 2010 460.138 € in 2011	26.08.2011	6 Wochen	07.10.2011	keine
JFK +++ John-F.-Kennedy-OS, Neubau Mensa, Herrichten Aula	355	337.158,00 €		01.11.2010		29.07.2011	voraussichtliche Fertigstellung verschiebt sich, da keine Metallbaufirma für die ausgeschriebenen Leistungen gefunden wurde. Es erfolgt eine Umplanung der Leistung und eine neue Ausschreibung. Reduzierte Bauleistungen 50jähriges Jubiläum
FOS1 +++ Fichtenberg-OS Mensa und RGS +++ Rothenburg-GS Schimmelsanierung	356	555.000,00 €		03.09.2010		derzeit keine Information möglich	Bauablauf und Fertigstellungstermin hängt von der weiteren Finanzierung des Projekts Rothenburg GS, Schimmelsanierung, aus dem BU, ab. Im Projekt Rothenburg GS sind Mehrkosten in Höhe von 230.000 € entstanden. Baustopp ---Auftragserteilung BASZ steht aus
DREI +++ Dreilinden-OS Mensaubau in ehem. Gymnastikhalle	357	750.000,00 €	223.000,00 €	11.02.2011	bisher keine	11.02.2011	keine
LIL +++ Lilienthal-OS, Einbau einer Mensa	358	335.000,00 €		07.10.2010	2 Wochen	25.10.2010	Unvorhersehbare Schwammsanierung wurde erforderlich. Weiterer Ablauf hängt von dem Auftrag Tischlerarbeiten ab, der jedoch das Budget überschreitet. Lösungen werden aktuell geprüft.
WGO +++ Willi-Graf-OS, Einbau einer Mensa	359	366.700,00 €		10.08.2010	9 Wochen	30.11.2010	Verzögerung, da das Gewerk Lüftung und Sanitär, aufgrund einer Budgetüberschreitung zunächst zur Prüfung zurückgestellt werden musste.
GST +++ Gymnasium Steglitz Umbau + Erweiterung Nebengebäude für Mensa u Mehrzweckräume	360	789.900,00 €		02.06.2011	bisher keine	02.06.2011	keine
HEO +++ Hermann-Ehlers-OS, Mensaubau, Erweiterung Cafeteria	361	480.000,00 €	10.000,00 €	15.12.2010		01.03.2011	zusätzl. Schäden in der Bausubstanz. ---Verzug wg. der mit der Budgeterweiterung zusammenhängenden Vorgänge.
BEET +++ Beethoven-OS, Mensaubau, Erweiterung Cafeteria	362	494.180,00 €		20.08.2010	keine	19.08.2010	fertiggestellt
DHS +++ Droste-Hülshoff-OS Erweiterung Cafeteria/Errichtung Gäube im DG	363	415.200,00 €		19.10.2010	6 Wochen	13.10.2010	zusätzl. Schäden in der Bausubstanz
ALG +++ Alt-Lankwitzer-GS, Fenstersanierung und -erneuerung	366	250.000,00 €		20.08.2010	11 Wochen	09.11.2010	Verzögerungen durch die Tischlerfirma bei den Fensterarbeiten.
ZIN +++ Zinnowwald-GS, Fenstersanierung	365	350.000,00 €		15.10.2010	bisher keine	15.10.2010	keine
	Summen	12.168.000,00 €	755.138,00 €				
		755.138,00 €					
	Mittel gesamt	12.923.138,00 €					